Адрес и наименование заказчика																	
Адрес и наименование объекта																	
Адрес и наименование проектной организации																	
Высота кабельного блока, мм	1100								1650								
Исполнение трансформаторной подстанции	Проходная								Тупиковая								
Номинальное напряжение ВН трансформатора (6(10)), кВ	6								10								
Номинальная мощность трансформатора, кВА	250	400	630	1000	1250	1600	Другой:										
Схема соединения обмоток ВН трансформатора (Д или У)	Д/У			Y/Y			Другой:										
Группа соединения обмоток трансформатора	11						Другой:										
Назначение функции ячейки по ВН	Связь с БТП-1(2)	Ввод*		Отходящая линия	Трансформатор Т-1(2)	Отходящая линия**	Отходящая линия**										
Марка, сечение кабеля и экрана по ВН СШ-1 (не более 240 мм^2)	АПвВнг-10 3х(1х240/50)				АПвВнг-10 3х(1х95/25)												
Марка, сечение кабеля и экрана по ВН СШ-2 (не более 240 мм^2)	АПвВнг-10 3х(1х240/50)				АПвВнг-10 3х(1х95/25)												
Номинальные токи трансформаторов тока, А (I$_{1н}$/5)	500/5	800/5	1200/5	1500/5	2000/5	2500/5	3000/5	4000/5	Другой:								
Класс точности трансформаторов тока	0,5S								Другой:								
Тип счетчика общего учета	ПСЧ-4ТМ.05.МК.04.01 с коммуникатором GSM С-1.02.01								Другой:								
Тип счетчика на отходящие линии									Другой:								
Количество отходящих линий по НН	12						16						Другой:				
Номер фидера (отходящей линии)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Номинальный ток аппарата XL.BM (400/630 А) СШ-1																	
Номинальный ток плавкой вставки отходящей линии СШ-1***, А																	
Отключение: пополюсное-1р/3-х полюсное-3р																	
Номинальный ток аппарата XL.BM (400/630 А) СШ-2																	
Номинальный ток плавкой вставки отходящей линии СШ-2***, А																	
Отключение: пополюсное-1р/3-х полюсное-3р																	

Согласовано

Взам. инв. N

Подп. и дата

Инв. N подл.

Нужное отметить √ , ненужное зачеркнуть

* -Применять кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена
** -При установке дополнительных ячеек расширения SafePlus
*** -Стандартный ряд плавких вставок совместимых с ном. током аппарата XL.BM

Ном. ток аппарата XL.BM	Iн плавкой вставки, А
400 А	40, 50, 63, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 315, 355, 400
630 А	100, 125, 160, 200, 250, 315, 355, 400, 500, 630

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата			
Разраб.						Опросный лист	Стадия	Лист	Листов
Провери							Р	1	
Н. контр.									
Привязан									
Инв. N									

МВ Инжиниринг

Формат А3